

Fiche de fin chantier THERMO LOFT

La fiche de fin de chantier a pour objectif de matérialiser la quantité d'isolant soufflé. Elle constitue l'élément central du marché entre le maître d'ouvrage et l'entreprise de soufflage. Cette fiche de déclaration de chantier est réalisée en trois exemplaires :

- Un exemplaire est agrafé dans le comble à un endroit facile d'accès pour lecture accompagné de trois des étiquettes des sacs utilisés pour la réalisation du soufflage ;
- Un exemplaire est conservé par l'entreprise ayant réalisé l'isolation ;
- Un exemplaire est adressé au maître d'ouvrage.

INFORMATIONS ENTREPRISE RÉALISANT L'ISOLATION AYANT RÉALISÉ L'ISOLATION

- Nom de l'entreprise :
- N° Assurance :

IDENTIFICATION CHANTIER :

- Nom : ■ Prénom : ■ Téléphone :
- Mail :
- Adresse du chantier : ■ Code postal :
- Ville : ■ Coordonnées GPS : ■ Cadastre :
- Propriétaire Locataire
- Chauffage principal : Électricité Combustible

DESCRIPTION TRAVAUX :

- Isolation de comble perdu :
 - par soufflage par rouleaux ou panneaux
- Nature produit isolant :
- Marque et référence commerciale :
- n° de certificat ACERMI : 13/D/016/850
- Surface à isoler : m²
 - au nu intérieur des murs extérieurs épaisseur du mur comprise
- Code de fabrication :
- Poids du sac :
- Entourage trappe accès (minimum de 5 cm au-dessus de l'isolation soufflée) oui non
- Isolation de la trappe (avec un produit manufacturé = au R mis en place)
 - oui non

MISE EN ŒUVRE DE L'ISOLATION :

- Résistance thermique installée : m².K/W
- Épaisseur d'isolant installée : mm
- Classe de tassement de l'isolant : S1
- Nombre de sacs installés :
- Volume occupé par les fermettes ou éléments de charpente :
- Volume réel d'isolant si soufflée :
- Épaisseur utile de l'isolation :
- Étiquette du marquage CE agrafée au présent document
- Étiquette d'un des sacs utilisés agrafée dans le comble
- Pouvoir couvrant installé :
- Type de machine de soufflage :
- Nombre de spots présents :
- Référence des capots de protection mis en oeuvre :
- Existence d'un espace technique : oui non
- Nombre de piges d'épaisseur d'isolant installées :
- Pose de déflecteurs obligatoires : oui non

COMMENTAIRES :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DATE D'EXÉCUTION DE CHANTIER :

NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

NOM ET SIGNATURE DU CLIENT